УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО “Радугаэнерго”

_____ С. А. Волков

“ ___ ” ____01____ 2020 г.

Г Р А Ф И К

технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования в кварталах 1, 3, 7/1, 7/2, 16, 17, 13/20, 13/12, 13/13 г. Радужный и д. Федурново, Собинского р-она, Владимирской обл. в **2020** году

№ п/п	Наименование работ	М Е С Я Ц Ы											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Текущий ремонт г/о ГРП (1 кв.), ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления»						X						
2.	Текущий ремонт г/о ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.)							X					
3.	Текущий ремонт г/о ГРУ и котлов ДКВРв-10-13-115 и газопроводов							X					
4.	Текущий ремонт г/о ГРУ и котлов ПТВМ-30М , ДЕ-16/14 ГМ, ДЕ-4/14 ГМ и газопроводов								X				
5.	Текущий ремонт г/о котлов КВГМ-50-150М и газопроводов								X				
6.	Текущий ремонт г/о ГРУ газодизель-генераторов и газопроводов, ГРУ блочно-модульной котельной ООО «Формула заземления»								X				
7.	Текущий ремонт г/о и газопроводов котельной кадетского корпуса, котельной ЦДП.									X			
8.	Техническое обслуживание г/о ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.)		X								X		
9.	Техническое обслуживание г/о ГРП (1 кв.) и ШРП (3 кв.) ШРП (кв. 7/2), ГРП (1 кв.), ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ГРПШ котельной ЦДП, ГРПШ ООО «Владимирский стандарт».	X									X		
10.	Техническое обслуживание г/о ШРП ИП Комарова В.Ю., ШРП (3кв.), ШРП кадетского корпуса, ШРП «Городская больница».					X							
11.	Техническое обслуживание г/о ГРУ и котлов ДКВР, КВГМ-50-150М				X								X
12.	Техническое обслуживание г/о ГРУ и котлов ПТВМ-30М, ДЕ-16/14 ГМ и ДЕ-4/14 ГМ			X								X	
13.	Техническое обслуживание г/о ГРУ газодизель-генераторов, ГРУ блочно-модульной котельной ООО «Формула заземления»			X							X		
14.	Техническое обслуживание г/о мини-котельной МБОУ СОШ №1, мини-котельной ЦРР – д/с №5				X					X			
15.	Техническое обслуживание котельной ООО «Формула заземления»							X					
16.	Настройка предохранительных и сбросных клапанов ГРП и ГРУ (1 и 13/20 кв.) , ШРП (3кв.), ШРП (7/2кв.), ШРП кадетского корпуса, ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРП (1 кв.), ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ГРПШ котельной ЦДП, ГРПШ ООО «Владимирский стандарт», ШРП «Городская больница».		X			X			X			X	
17.	Техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов газовых колодцев (13/20 кв.)									X			
18.	Откачка воды из 2-х газовых колодцев (13/20 кв.)	X		X		X		X		X		X	
19.	Обход трассы дворовых подземных газопроводов н/д, проверка на загазованность колодцев и подвалов (1 и 3 кв.) ,обход трассы подземного газопровода в/д от ГРП (1 кв.) до ШРП (3 кв.), трассы подземного газопровода в/д от ШРП (3 кв.) до ШРП (7/2 кв.), трассы подземного газопровода в/д от ШРП (3 кв.) до ГРПШ (7/1 кв.)	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
20.	Обход трассы дворовых подземных газопроводов н/д (7/1кв.), д. Федурново, подземного газопровода среднего давления ООО «Формула заземления», подземного газопровода среднего давления Облетова А. М.	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц	2раза в месяц

№ п/п	Наименование работ	М Е С Я Ц Ы											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Обход трассы дворовых надземных газопроводов н/д (7/1кв.),подземного газопровода н/д (7/2кв.), газопровода н/д ИП Комарова В.Ю., надземного газопровода газодизель-генераторов, надземного газопровода к мини-котельной МБОУ СОШ №1, д. Федурново, надземного газопровода к мини-котельной ЦРР д/с №5, надземного газопровода среднего давления Облетова А. М., , надземного газопровода среднего давления ООО «Формула заземления»	X			X			X			X		
22.	Периодическое техническое обслуживание газового оборудования жилых домов г.Радужный	1кв.-8,12,27 3кв.-5,16,34	1кв.-16,23 3кв.-23,9,17,4	1кв,-2,11,18 3кв,-26,6,13,11	1кв.-3,4,5, 3кв.-8,12,17а, 35а	1кв.-6,7,9,13, 3кв.-14,25,29	1кв.-10,30, 3кв.-2,20,35	3кв.-15,22,18	1кв.-20,19 3кв.- 1	1кв.-17 3кв.- 28	1кв.-12а,21 3кв.-21, 3,10	1кв.-24,25,26, 3кв.-19	1кв.-28,37, 3кв.-7,27
23.	Замеры давления газа в газопроводах	X						X					
24.	Обход колодцев и газопроводов в/д от ГРП (13/20 кв.) до ГРП (1 кв.)	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
25.	Обход подземного газопровода в/д п.Юрьевец	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
26.	Осмотр технического состояния ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв,) и ГРП (1 кв.)	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно
27.	Осмотр технического состояния ШРП (3 кв.), ШРП (7/2 кв.), ШРП кадетского корпуса и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ГРПШ котельной ЦДП, ГРПШ ООО «Владимирский стандарт», ШРП «Городская больница».	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных и автономной электростанции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Периодическое техническое обслуживание котлов всех магазинов индивидуальных предпринимателей, котла в здании КПП ООО «Формула заземления», котла в помещении караула №3 Облетова А. М., котлов котельной ЦДП.								X				
30.	Периодическое техническое обслуживание г /о коттеджей (7/1 кв.)								X				
31.	Периодическое техническое обслуживание г /о домов и коттеджей квартала 7/2 и д. Федурново									X			
32.	Обход газопровода в/д и н/д кадетского корпуса, высокого давления к котельной ЦДП, в/д и н/д ООО «Владимирский стандарт».	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33.	Техническое обслуживание г/о котлов ТГ-120 горбольницы, г/о котлов КСВаУ-0,63гн кадетского корпуса, котлов блочно-модульной котельной ООО «Формула заземления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	Техническое обслуживание входной задвижки на газопроводе к 7/1 кв., задвижки Роговой Л.И., ШРП кадетского корпуса, ШРП (3кв.) , ШРП 7/2 кв. и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления», ООО «Владимирский стандарт».					X							
35.	Обход трассы подземного газопровода в/д от с. Спасское до ГРП (13/20кв.), проверка на загазованность колодцев и подвалов		X		X		X		X		X		X
36.	Техническое обслуживание запорной арматуры и косых вставок 9 газовых колодцев на газопроводе в/д от с.Спасское до ГРП (13/20 кв.)								X				
37.	Демонтаж и монтаж после поверки сужающих устройств коммерческих узлов учета газа в ГРП -1 и ГРП-2 (13/20 кв.) , сужающих устройств технического учета газа в центральной котельной								X				

Начальник газовой службы В.В. Ражев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер А. В. Чечетов

Зам. главного инженера М. Н. Кузин

Начальник ПЭО С.А. Бобешко